

# 109 年第 1 季公共工程停工終解約異常標案(教育部、經濟部、文化部、新北市政府、臺南市政府、高雄市政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、金門縣政府)督導會議 紀錄

壹、時間：109年4月30日(星期四)上午9時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：何處長育興

紀錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、院長於4月28日主持召開擴大公共建設會議，由工程會報告執行機制與推動現況，院長並於會議指示，要求各部會解決卡關問題，並獎勵公共工程執行績效優異團體與人員，各部會應依院長指示加速推動公共建設，特別在武漢肺炎疫情影響期間，更需大力積極推動，以穩定經濟成長。其中卡關問題即涉及停工終解約案件，該等案件各機關務必於最短時間內達成復工及重新發包目標。
- 二、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 三、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議無符合前述條件而須副知審計部之案件。
- 四、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管(辦)機關自主管理外，並提供審計部監督、稽察之參考，爰請各主管機關多加運用。

五、本次會議個案檢討如下：

**【停工案件】**

(一) 經濟部「澎湖龍門、講美及大赤崁風力發電機組新建工程」：本案已於109年4月8日終止契約，後續不再發包，並已於工程標案管理系統登錄終止契約日期完成，同意解除列管。

(二) 經濟部「大林石化油品儲運中心之大林廠外區域外管線統包工程」：

1. 本案主辦機關說明預計5月底前可復工，請依預定時程積極辦理。另有關本案石油管線興辦計畫書送能源局審查乙事及向港務公司租地事宜，請主辦機關加速進行，如有問題可報請經濟部協調，如協調上再有困難，可報請本會公共建設督導會報協處。

2. 對於本列管會議檢討3次之停工終解約案件，本會將函請主管機關檢討原因並副知審計部，查本案係第2次來會報告，請主辦機關注意相關處理時程。

(三) 經濟部「屏東第二淨水場工程-土建」：本案已於109年4月30日復工進場施作，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(四) 文化部「高雄市歷史建築左營海軍中山堂修復及再利用工程」：

1. 主辦機關表示本案第三次變更設計之審查意見已責成設計單位修正中，後續將送高雄市政府文化局進行文資審議，俟審議通過後才能復工。請主辦機關按月提報辦理情形，加強管控。

2. 請文化部督促主辦機關加速變更設計作業並協助追蹤後續文資審議進度，以6月底復工為管控里程碑。

3. 另請文化部督導所屬爾後於本督導會議規定時間內提供辦理情形資料，俾利會中討論。

(五) 金門縣政府「湖埔國小新建幼兒園教學大樓」：本案已於109年3月13日復工並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(六) 嘉義縣政府「嘉義縣中山國民小學老舊校舍整建工程」：

1. 本案辦理變更設計作業中，建議於變更數量確認後，採併行方式先行復工，以利爭取時效。
2. 本案主辦機關說明預計5月底前可復工，請依預定時程積極辦理，另請預算補助機關教育部國民及學前教育署加強督導，本案繼續列管。

(七) 嘉義縣政府「嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村污水處理廠工程」：本案已於109年4月24日復工並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(八) 嘉義市政府「嘉義市區自行車道串連與優化及人本環境建構工程-通勤通學自行車道系統」：本案主辦機關說明預計5月15日前可復工，請依預定時程積極辦理，另請預算補助機關內政部營建署加強督導，本案繼續列管。

(九) 臺南市政府「南區4-69-15M道路工程(明興路619巷)」：本案已於109年4月13日復工並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(十) 高雄市政府「永安區永達路排水系統治理工程」：

1. 主辦機關表示自來水管線已完成設計，工務局挖路許可已核准將開始進行管遷，預定可提前至5月中旬前復工。
2. 請主辦機關積極辦理相關作業，俾本案順利提前復工。

## 【終解約案件】

**(一) 教育部「士林校區創新育成大樓興建工程」(國立陽明大學)：**

1. 主辦機關表示109年4月23日資格審查開標計有1家合格廠商，今(30)日辦理評選會議，預期將順利決標。
2. 請教育部追蹤評選會議結果，若順利決標，請提醒主辦機關於工程標案管理系統填報連結重新發包案件，俾利解除列管。

**(二) 金門縣政府「水頭港大型旅客服務中心新建工程」：**

1. 主辦機關表示本案109年3月26日至4月20日辦理公開閱覽，並同步函請委員辦理書面審查，刻由設計單位修正中，預計5月下旬辦理第二次公開閱覽，6月上網招標。請主辦機關按月提報辦理情形，加強管控。
2. 請縣府督促主辦機關依預定里程碑積極辦理，另請預算補助機關交通部航港局加強督導，俾利本案儘速完成重新發包。

**(三) 新北市政府「新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程」：**

1. 主辦機關表示本案歷經3月27日、4月7日及4月30日三次開標，均無廠商投標而流標。目前辦理檢討修正預算書圖，預計5月中旬重新上網招標，6月底前完成發包。
2. 請主辦機關積極辦理，並請市府追蹤列管相關作業進度，俾利本案早日重啟施作。

柒、散會(上午11時)