

# 訪查內政部營建署南區工程處「國立臺東大學圖書暨 資訊大樓新建工程」會議紀錄

壹、時間：102年7月30日（星期二）上午9時10分

貳、地點：國立台東大學會議室

參、主持人：黃研究員英

記錄：張易文

肆、出席單位及人員：詳簽到表

伍、主辦單位報告：

一、為加速公共工程執行，活絡民間經濟，行政院於102年5月28日發布提振景氣措施，其中第二項措施提振國內投資之(三)加速年度政府採購計畫執行，包括「強化停工解約管制機制：協調解決停工解約問題，及早復工，預估可加速執行金額100億元」，篩選重大及關鍵工程，啟動實地訪查，排除困難與障礙，使停工案件加速復工續建，解約案件加速發包及執行，讓政府預算重新投入經濟活動。

二、本工程因辦理第2次變更設計修正預算，自102年5月31日起停工，為瞭解後續復工進度，特辦理訪查以協助工程早日復工。

陸、內政部營建署南區工程處簡報：(略)

柒、會議結論：

一、本案主體工程已完成，因辦理第2次變更設計修正預算而停工，依內政部營建署南區工程處簡報，本案俟修正預算核定後，可立即申報復工，預定於102年8月1日辦理復工，請主辦機關依此目標儘速完成變更設計程序及復工，使本工程順利完工驗收。

二、當日訪查工程實際執行情形，發現下列若干缺失，請主辦機關要

求監造單位及廠商依契約規定改善。

- (一) 圖書館教室內鋁窗周邊有油漆污損，教室後方踢腳板與牆面未緊密接合，教室內油漆完成面粗糙未平整，階梯教室階梯壓條未緊密接合。
- (二) 圖書館內部樓梯 1 樓至 2 樓處鋼板，有混凝土污損。
- (三) 圖書館屋頂中央空調設備下方設有浮動樓板，未見有相關隔震、噪音等規範，無法確認功能效益。
- (四) 圖書館屋頂樓板混凝土完成面粗糙，請確認相關洩水坡度，避免屋頂積水。

捌、散會：(11 時 00 分)

# 訪查內政部營建署南區工程處「國立臺東大學圖書暨 資訊大樓新建工程」 簽到表

壹、時 間：102 年 7 月 30 日（星期二）

貳、地 點：國立臺東大學

參、主持人：工程會黃研究員英

黃英

記錄：張易文

肆、參加單位及人員：

參加單位及人員	職 稱	姓 名
國立台東大學		
	技正	林俊傑
內政部營建署南區工程處	處長	黃金益
	主任	林宇宏
		賴明賢
		吳明燦
境向聯合建築師事務所		陳韋弘
		曹志明
順裕營造有限公司		
		林金山
		洪志昇
行政院公共工程委員會	科長	王名玉
	技正	張易文

# 缺失照片表

拍攝日期：102 年 7 月 30 日

工程名稱：國立臺東大學圖書暨資訊大樓新建工程



說明 階梯教室階梯壓條未緊密接合。



說明 教室後方踢腳板與牆面未緊密接合。



說明 圖書館教室內鋁窗周邊有油漆污損。



說明 圖書館內部樓梯 1 樓至 2 樓處鋼板，有混凝土污損。