

114年第3季公共工程停工終解約異常標案督導會議 紀錄

壹、時間：114年11月20日(星期四)下午2時30分

貳、地點：本會第1會議室

參、主持人：郭副處長殷孝

紀錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後10%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議計有停工2案(衛福部1案、彰化縣政府1案)、終解約3案(交通部1案、彰化縣政府1案、臺東縣政府1案)須副知審計部。
- 三、本次會議列管停工17案(已復工6案)，終解約5案(已重新發包0案)，個案檢討如下：

【停工案件】

(一) 國防部「國軍高雄燕巢忠靈塔興建工程」：

1. 本案因聯外道路受山陀兒颱風損毀造成停工，該聯外道路修復工程由高雄市水利局主辦，後另受丹納絲颱風影響，延至115年2月上旬完工，本案主辦機關預定115年2月13日復工。
2. 請國防部協助主辦機關追蹤高雄市水利局負責之聯外道路施工進度並給予必要的協助，俾本案早日復工。另請主辦機關於公共工程雲端服務網-標案管理修改預定復工日期。

(二) 經濟部「台中電廠新建燃氣機組計畫連通管延伸之儀電及機械工程」：

請經濟部督促台電公司持續追蹤中油公司相關工程辦理情形，並依預定期程辦理復工，另請台電公司至公共工程雲端服務網-標案管理填報預定復工日期。

(三) 經濟部「鐵砧山碳封存場地面設施統包工程」：

1. 請經濟部督促中油公司持續追蹤主管機關核發丙類危險性工作場所與氣候變遷因應法注入許可審查進度並適時溝通內容，俾依預定期程辦理復工。
2. 另經中油公司說明本案預定114年12月底前復工，惟公共工程雲端服務網-標案管理填報預定復工日期為114年10月31日，請中油公司至系統修正預定復工日期。

(四) 衛生福利部「都會原住民長照大樓新建統包工程」：

1. 針對(4+1版本)第2、3階段變更細部設計預算書圖部分，俟統包商提出後，建議樂生療養院邀集專管單位及統包設計單位採三方會審方式辦理，以利加速審查作業時程；另請樂生療養院持續追蹤桃園市政府就統包設計單位所提都市設計審議報告書(變更設計)之審議進度。
2. 本案經本會連續列管超過3季，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(五) 國家科學及技術委員會「南部科學園區嘉義園區複合樓群統包工程」：

1. 請國科會持續追蹤及督促主辦機關南部科學園區管理局辦理復工作業，並依據遺址搶救計畫內容配合辦理。
2. 另本案請依預定復工日期115年4月下旬前辦理復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理填報復工相關資料。

(六) 彰化縣政府「花壇鄉第十公墓禮廳及靈堂新建工程」：

本工程已於114年10月3日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理填報復工日期，同意解除列管。

(七) 彰化縣政府「彰化縣秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程」：

請彰化縣政府督促主辦機關依預定期程(114年11月27日)辦理復工事宜，並於公共工程雲端服務網-標案管理填報復工相關資料。

(八) 彰化縣政府「彰濱線西工業區慶安水道景觀橋新建工程」：

1. 請主辦機關加速辦理議價及招標作業，俾利如期於115年1月31日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理填報預定復工日期。
2. 本案經本會連續列管3季，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(九) 嘉義縣政府「太保市立禮儀廳設施新建工程」：

本工程已於114年8月1日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理填報復工日期，同意解除列管。

(十) 屏東縣政府「屏東縣高屏溪九如場址伏流水開發計畫統包工程」：

請屏東縣政府督促主辦機關妥處本案終止契約事宜，並於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資訊，俾利管控辦理進度。

(十一) 臺東縣政府「富岡漁港災後復建工程（第2標）」：

本案已辦理終止契約，請臺東縣政府督導主辦機關儘速辦理重新招標作業，並於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資訊，俾利管控辦理進度。

(十二) 臺東縣政府「臺東縣豐榮、豐樂（南區）區段徵收工程（土木工程標）」：

本工程管線單位尚未施作部分涉及土木工程標之界面衝突，請臺東縣政府本於權責儘速協調，並於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資料，俾利管控辦理進度。

(十三) 新竹市政府「直銷中心外部地景改善工程」：

本工程已於114年10月27日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理填報復工日期，同意解除列管。

(十四) 嘉義市政府「嘉義市興安國小新建幼兒園園舍工程」：

本工程已於114年9月1日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理填報復工日期，同意解除列管。

(十五) 臺北市府「臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程」：

1. 經臺北市府說明本案預計12月中旬完成勞務廠商簽約，12月下旬復工，請臺北市府督促主辦機關依預定期程簽約及復工，並至公共工程雲端服務網-標案管理填報實際復工日期。
2. 請主辦機關修正公共工程雲端服務網-標案管理之預定復工日期，目前系統顯示預定復工日期為114年12月1日，請主辦機關核實修正，俾利後續管控。

(十六) 桃園市政府「竹圍濱海園區遊憩環境優化統包工程」：

主辦機關表示本工程已於114年11月20日復工，請桃園市政府督導主辦機關儘速於公共工程雲端服務網-標案管理填報復工日期，俾利解除列管。

(十七) 高雄市政府「高雄市立美術館園區光美學環境營造計畫統包工程」：

主辦機關表示本工程已於114年11月17日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理填報復工日期，同意解除列管。

【終解約案件】

(一) 國防部「長安營區訓練場整建工程-統包工程」：

1. 主辦機關表示承商因財務問題資金周轉困難，導致工地停工。主辦機關已於114年8月20日函承商終止契約，請新北市土木技師公會辦理清算，並已完成出具清算報告，預計115年4月重新上網招標，8月執行復工。
2. 本案預計115年4月重行上網招標，請國防部督導主辦機關確依期程辦理，並於每月工程檢討會議追蹤執行進度，俾儘速早日決標復工。

(二) 教育部「木柵校區校園改善計畫工程(第1期第2標)」：

本案業已連續列管2季，請國立臺灣戲曲學院掌握時效，積極加速取得五大管線核准及工程發包等作業，並請教育部持續追蹤辦理進度，督導學校依預定期程如期完成發包。

(三) 交通部「鐵路行車安全改善六年計畫（四腳亭無障礙電梯新建工程）」：

1. 本案歷經2次開標均流標，經臺鐵公司內部檢討預算已符合市場行情，爰將續行第3次招標作業，惟流標原因並非只有預算因素，招標條件的合理性亦屬投標廠商家量的重要因素之一，查本案2次招標皆有1家廠商領標，顯示已有潛在廠商，如第3次開標11月25日仍流標，請臺鐵公司深入瞭解潛在廠商領標未投標原因及疑慮，確實辦理流標檢討，俾利後續發包。
2. 請臺鐵公司修正公共工程雲端服務網-標案管理之預定發包日期，目前系統顯示預定發包日期為114年10月14日，請臺鐵公司核實修正，俾利後續管控。

(四) 彰化縣政府「彰化縣員林市G幹線(G1~G6)雨水下水道工程」：

主辦機關表示內政部國土署114年10月31日函同意預算收回，爰不再發包，並另以預算補助以「彰化縣員林市G幹線(G3~G6)雨水下水道工程」辦理。爰請主辦機關於公共工程雲端服務網-標案管理將本案修改為不重新發包，並填報不重新發包理由，俾利解除列管。

(五) 臺東縣政府「東64線7K+100~7K+700、6K+300~6K+600道路災修工程」：

請臺東縣政府持續督導主辦機關辦理重新招標作業，並於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資料，俾利管控辦理進度。

柒、散會(下午4時)