

115 年第 1 季公共工程停工終解約異常標案督導會議

紀 錄

壹、時間：115年5月28日(星期四)下午2時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：郭副處長殷孝

紀錄：周延昌

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：第1季原列管案件26件，其中停工19件，終解約7件，將逐案進行討論。

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後10%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議計有停工1案(衛福部1案)、終解約3案(國防部1案、交通部1案、臺東縣政府1案)須副知審計部。

三、本次個案檢討如下：

【停工案件】

(一) 內政部「屏東縣東港鎮3-8道路新闢工程暨電力配合工程」：

本案於已於115年5月20日竣工，請主辦機關儘速於公共工程雲端服務網登錄預定復工日期及實際復工日期後，再同意解除列管。

(二)內政部「臺南市仁德區污水下水道系統第二期工程分支管及用戶接管第一標」：

本案已於115年5月5日復工，並於公共工程雲端服務網完成登錄，同意解除列管。

(三)國防部「國軍高雄燕巢忠靈塔興建工程」：

本案已於115年4月10日復工，並於公共工程雲端服務網完成登錄，同意解除列管。

(四)國防部「三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫統包工程」：

本案已於115年3月6日復工，並於公共工程雲端服務網完成登錄，同意解除列管。

(五)國防部「高登、亮島碼頭整建統包工程」：

本案已於115年4月1日復工，並於公共工程雲端服務網完成登錄，同意解除列管。

(六)教育部「士林189.9 新型態閱讀共享空間及國際友善交流場域土建工程」：

本案已於115年4月29日復工，並於公共工程雲端服務網完成登錄，同意解除列管。

(七)交通部「台20線147K+610雪峰橋災害修復工程」：

1. 交通部公路局南區養護工程分局關山工務段表示，因114年樺加沙颱風侵襲後，發現工區似有邊坡滑動，考量施工安全因素暫停施工；經辦理相關測量及召開協商會議後，已將施工變更資料陳報交通部公路局。
2. 關山工務段表示上開施工變更資料業經交通部公路局同意，俟正式函文送達後即可辦理復工，請關山工務段後續持續辦理相關大地監測作業，以確保復工後之施工安全。

(八)衛生福利部「都會原住民長照大樓新建統包工程」：

1. 有關機電部分規格及數量檢討，統包商預定115年5月14日提出，專管單位表示統包商展延至5月28日，恐又延宕，請衛福部督促樂生療養院要求統包商儘速完成檢討修正。
2. 另有關建照及籌設許可、都市設計審議變更部分，目前皆已提送至桃園市政府相關單位，請衛福部樂生療養院持續追蹤相關單位審查進度，並積極溝通。
3. 本案經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(九)農業部「蘭花園區設施升級-蓄水池更新與管線汰換工程」：

本案已於115年3月17日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(十)新竹縣政府「新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-分支管線及用戶接管工程第八標」：

請主辦機關儘速完成變更設計程序，並請於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資料。

(十一)彰化縣政府「大村鄉大村村集會所社區活動中心興建工程」：

本案已於115年5月18日復工，並於公共工程雲端服務網完成登錄，同意解除列管。

(十二)南投縣政府「113年6月豪雨-C1-011-仁愛鄉投89線37K+830道路災修復建工程」：

本案已於115年4月30日復工，並於公共工程雲端服務網完成登錄，同意解除列管。

(十三) 屏東縣政府「屏東縣網球中心新建統包工程」：

本案已於115年3月2日復工，並於公共工程雲端服務網完成登錄，同意解除列管。

(十四) 桃園市政府「永安海客園區遊憩環境優化統包工程」：

本案已於115年4月1日復工，並於公共工程雲端服務網完成登錄，同意解除列管。

(十五) 臺中市政府「臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程」：

1. 臺中市政府表示115年初因政策的變動，使本案土石外運受到影響因而停工，目前已尋土方暫置區，刻研提土石方暫置方案預算及施工動線變更所衍伸之變更（施工團隊評估增設施工構臺），請主辦機關積極協助及督促廠商辦理相關作業，倘涉及情勢變更或非歸責乙方契約當事人，得依契約變更方式合理核予增加工期或協議增加處理費用。
2. 請臺中市政府於標案進度管制會報加強督導主辦機關儘速辦理相關作業，以利提早復工。
3. 本案於公共工程雲端服務網-標案管理填報預定復工日期為115年4月30日，請主辦機關儘速於系統更正預定復工日期。

(十六) 臺中市政府「歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程」：

本工程已於115年5月25日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理填報復工日期，同意解除列管。

(十七) 臺南市政府「六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程」：

請臺南市政府督促工務局持續追蹤自來水公司相關工程辦理情形，並依預定期程辦理復工，另請工務局至公共工程雲端服務網填報預定復工日期。

(十八) 臺南市政府「下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程(抽水站標)」：

請臺南市政府督促水利局及文資處持續協調溝通，儘速辦理考古挖掘作業及接續抽水站工程施作，並請臺南市政府持續於該府重大建設檢討會議追蹤列管。

(十九) 臺南市政府「臺南市赤崁文化園區改造工程」：

經臺南市政府文化局表示本案已無待施作項目，請臺南市政府督促文化局儘速辦理後續變更設計議價及申報竣工等作業。

【終解約案件】

(一) 國防部「長安營區訓練場整建工程-統包工程(已解約)」：

1. 本案已上網招標，預定115年6月9日開標，請主辦機關積極邀標，俾利工程順利發包。
2. 本案經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(二) 經濟部「新北市二重閘至大漢橋閘新設8吋管線工程(已解約)」：

本案重新發包案件已於115年2月9日決標，並已於公共工程雲端服務網填報重新發包日期及標案編號等相關資訊，同意解除列管。

(三) 交通部「鐵路行車安全改善六年計畫(四腳亭無障礙電梯新建工程)(已解約)」：

1. 本案因預算不足流標3次，經臺鐵公司評估將原案拆分成前、後站分別辦理發包，並先以現有預算辦理前站工程發包，考量前開作法類似減項發包，請臺鐵公司發包前參考本會114年訂定之「公共工程採減項發包策略注意事

項」，確實檢討發包內容，不得影響工程品質及功能需求。

2. 本案拆分2案發包之作法，請臺鐵公司確實向地方溝通，避免民眾誤解。
3. 請臺鐵公司修正公共工程雲端服務網之預定發包日期，目前系統顯示預定發包日期為115年3月31日，請臺鐵公司核實修正，俾利後續管控。
4. 本案經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(四)雲林縣政府「雲林縣北港鎮立幼兒園新建工程(已解約)」：

本案重新發包案件已於115年2月12日決標，並已於公共工程雲端服務網填報相關資訊，同意解除列管。

(五)臺東縣政府「東64線7K+100~7K+700、6K+300~6K+600道路災修工程(已解約)」：

1. 請主辦機關積極邀標，並考量經費合理性，加速辦理招標作業，並於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資料。
2. 本案經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(六)臺東縣政府「富岡漁港災後復建工程（第2標）(已解約)」：

請主辦機關於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資料，同意解除列管。

(七)新北市政府「環狀線新埔民生站地下道工程(已解約)」：

請新北市政府捷運工程局於公共工程雲端服務網填寫預定發包日期，俾利核實管控。另請新北市政府持續於定期會議追蹤本案預定115年7月上網招標期程，俾利早日決標。

柒、散會(下午3點40分)