

## 109 年第 4 季公共工程停工終解約異常標案(交通部、臺中市政府、基隆市政府、新竹縣政府、臺東縣政府)督導會議紀錄

壹、時間：110年1月21日(星期四)下午2時30分

貳、地點：本會第1會議室

參、主持人：陳處長春錦

紀錄：葉建昌

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、院長於109年4月28日主持召開擴大公共建設會議，由工程會報告執行機制與推動現況，院長並於會議指示，要求各部會解決卡關問題，並獎勵公共工程執行績效優異團體與人員，各部會應依院長指示加速推動公共建設，特別在武漢肺炎疫情影響期間，更需大力積極推動，以穩定經濟成長。其中卡關問題即涉及停工終解約案件，該等案件各機關務必於最短時間內達成復工及重新發包目標。
- 二、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 三、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。
- 四、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管(辦)機關自主管理外，並提供審計部監督、稽察之參考，爰請各主管機關多加運用。
- 五、本次會議個案檢討如下：

### 【停工案件】

- (一) 交通部「左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程」：  
本案需俟高雄車站及鳳山車站111年交付後，始得施工，請交通部確實督導鐵道局掌握相關作業期程。
- (二) 交通部「臺灣桃園國際機場第三航站區旅客空橋(含預冷式機艙空調、400Hz地面電源裝置)系統工程」：  
經主辦機關表示，本工程需配合第三航廈主體工程始能推動，第三航廈主體工程目前進行招標作業，預定110年3月可開工，本工程預定110年7月可復工，請交通部督導桃園國際機場股份有限公司依計畫期程辦理。
- (三) 新竹縣政府「新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程(新林路至寶新路)」：  
本工程已於109年12月25日復工，並於標案管理系統填報復工日期，原則同意解除列管，惟有關中油管遷時程，請主辦機關確實掌握，如有困難，請提送經濟部管線小組協調。
- (四) 臺東縣政府「臺東縣延平鄉綜合體育館興建工程」：  
本工程請縣府督導及協助主辦機關儘速取得加強山坡地雜項執照及建照申請，並依規劃時程控管於110年3月20日前復工。
- (五) 臺東縣政府「蘭嶼鄉環島公路(東80線20K+300~27K+525)路面改善工程」：  
本工程已於110年1月8日復工，並於標案管理系統填報復工日期，同意解除列管。
- (六) 基隆市政府「基隆市信義區月眉路都市計畫道路拓寬改善工程(第一標)」：  
1. 經市府表示，本案已簽准終止契約，目前正辦理契約結算及驗收事宜，請市府督促主辦機關儘速依相關程序辦理結案。  
2. 有關重新招標部分，經主辦機關評估，招標預算將增加1億元，且招標內容尚需配合水保及環差審查結果進行

修正，請市府督促主辦機關儘速檢討經費來源及修正招標內容，並於110年3月底前重新招標。

### 【終解約案件】

(一)交通部「鐵路行車安全改善六年計畫(猴硐站月台及電梯新建工程)(已解約)」：

本案已於110年1月6日第1次重新招標，於1月19日流標，預定1月26日辦理第2次招標作業，請交通部妥適督促及協助所屬儘速完成發包作業。

(二)臺中市政府「第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程(已解約)」：

經主辦機關表示，重新招標預算需增加500萬元，請設計單位再次確認招標內容與採購金額是否與市場行情相符後，再行上網招標，另請市府督促及協助所屬儘速完成發包作業。

柒、散會(下午3時)