

表 5 XXXXXX 瀝青拌合廠（場）產製品管作業自主檢查表

共 1/2 頁

日 期	年 月 日		氣 候	晴 陰 雨		溫 度		
工程名稱及編號								
本日產量		公噸		本工程累計產量		公噸		
拌合機產能		公噸/小時		攪拌機容量		公噸/批		
拌合材料種類		級配		拌合材料編號				
瀝青粘度等級				運輸車輛		輛		
一、配合設計材料使用量								
材料名稱	熱料斗 1	熱料斗 2	熱料斗 3	熱料斗 4	填縫料	瀝 青	再生材料	
重量(kg)								
二、拌合時間								
乾 拌 時 間		秒			濕 拌 時 間		秒	
三、使用材料之溫度()、配比重量(kg)實測記錄								
運輸車號	時 間	熱料斗 1	熱料斗 2	熱料斗 3	熱料斗 4	瀝 青	新 AC 料	再生材料
	時 分							
	重 量(kg)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	時 分							
	重 量(kg)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	時 分							
	重 量(kg)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	時 分							
	重 量(kg)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	時 分							
	重 量(kg)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	時 分							
	重 量(kg)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	時 分							
	重 量(kg)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg

表 5 XXXXXX 瀝青拌合廠（場）產製作業自主檢查表

四、粒料取樣篩分析												
倉號（粒料）	通過百分率%											備註欄
篩號（mm）	熱料斗 1		熱料斗 2		熱料斗 3		熱料斗 4		填縫料			
37.5(1½")												
25(1")												
19(¾")												
12.5(½")												
9.5(? ")												
4.75(#4)												
2.36(#8)												
1.18(#16)												
0.60(#30)												
0.03(#50)												
0.15(#100)												
0.075(#200)												
五、熱拌再生瀝青混凝土之篩分析及瀝青含油量(對混合料)												
篩號(mm)	25	19	12.5	9.5	4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	0.075	瀝青
過篩(%)												
規定級配(%)												
容許誤差(%)												
六、熱拌再生瀝青混凝土之馬歇爾試驗												
試驗項目	密度	流度(0.01cm)		穩定值(N)		空隙率(%)		粒料空隙率(%)		流失率(%)		
試驗數值												
七、填充料篩分析												
篩號	0.60mm		0.30mm		0.075mm		塑性指數		含水量			
過篩(%)												
規格(%)												

覆核：

試驗：