115年第2季公共工程停工終解約異常標案督導會議

紀 錄

壹、 時間：115年10月5日(星期一)上午9時

貳、 地點：本會第二會議室

參、 主持人：郭副處長殷孝　　紀錄：周延昌

肆、 出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、 主辦單位報告：第2季未執行金額5,000萬元以上停工終解約案件25件，其中停工19件，終解約6件，將逐案進行討論。

陸、 會議結論：

一、 為加速工程執行,本會每月篩選進度落後10%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件,請主管機關確實配合辦理。

二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包,同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議計有停工1案(衛福部1案)、終解約1案(臺東縣政府1案)須副知審計部。

三、本次個案檢討如下：

【停工案件】

(一) 內政部「內政部消防署訓練中心新型災害事故搶救訓練場興建工程案」：

本案既已預定115年10月19日辦理復工，請內政部督促所屬持續追蹤辦理情形，依預定期限復工。

(二) 教育部「運動體育活動區整修暨增建統包工程」：

1. 本案復工時程涉及都市計畫變更審議進度，請國立中興大學積極掌握時效，避免停工逾半年，衍生廠商提出終

止契約之問題；另提醒停工期間請持續作好工地安全維護管理(如圍籬圍設、工地衛生管理等)。

2. 本案為國立中興大學南投分部大學城建置計畫項下之工程，該計畫為本會列管之重大公共建設計畫，請教育部納入公共建設推動會報督導並追蹤辦理進度；另請國立中興大學至公共工程雲端服務網-標案管理補充填報預定復工日期，俾利管控。

(三) 交通部「110-112年高雄港區建築物耐震補強及設施改善工程」：

1. 交通部港務公司表示本案仍有2棟尚未取得建照及使照，全案預計116年1月完成，請交通部加強督導主辦機關儘速辦理相關作業，並納入重大督導會報加強列管，以利提早復工。

2. 本案於公共工程雲端服務網-標案管理未填報預定復工日期，請主辦機關儘速於系統填報。

(四) 衛生福利部「都會原住民長照大樓新建統包工程」：

1. 有關機電部分規格及數量檢討一節，統包商已於115年8月20日完成補正，專管單位卻遲至9月24日（超過一個月）審退，請樂生療養院督促專管單位掌握審查期限，並落實「一次性完整提出缺失」，避免反覆退件、陷入無效循環而導致工期嚴重延誤。

2. 有關因應都市設計審議意見變更法定停車位設置方式，須辦理建照變更一節，目前樂生療養院醫療大樓使用執照變更已於115年9月11日進行複審程序，請樂生療養院持續追蹤複審進度，並俟審查通過後，儘速趕辦建造執照變更作業。

3. 本案前已請樂生療養院要求專管單位盤點停工至復工之重要工作項目及里程碑，經瞭解目前進度已大幅落

後，請衛生福利部應掌握進度並瞭解落後原因，適時協處，以利加速復工作業。

4. 本案經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(五) 國科會「南科嘉義園區二期基地污水處理廠新建統包工程」：

請國家科學及技術委員會持續督促南部科學園區管理局，加速辦理嘉義園區環境影響評估相關程序；另請該局至公共工程雲端服務網-標案管理填報預定復工日期。

(六) 新竹縣政府「新竹縣嘉興國小義興分校112年度老舊校舍拆除重建工程採購」：

本案請新竹縣政府儘速辦理用地占用排除，最後之建築面積是否符合法規，另請確實於本會公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資訊。

(七) 新竹縣政府「新竹縣竹東鎮污水下水道系統第三期-分支管線及用戶接管工程(第一標)」：

本案請新竹縣政府儘速辦理管線障礙排除及私有土地協調，並確實於本會公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資訊。

(八) 苗栗縣政府「竹南鎮竹南火車站東站地下停車場新建統包工程」：

本案請苗栗縣政府督導主辦機關依預定時程辦理，加速執行後續計畫，並確實於本會公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資訊。

(九) 彰化縣政府「田中鎮第一公有零售市場重建計畫統包工程」：

本案已於115年8月1日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理完成登錄，同意解除列管。

(十) 屏東縣政府「內埔鄉立圖書館暨六堆300年紀念館新建工程(統包工程)」：

本案已於115年8月17日復工，並已於公共工程雲端服務網-標案管理完成登錄，同意解除列管。

(十一) 屏東縣政府「Danas-F-06-02-10-武洛溪口社大橋改建工程」：

本案已於115年10月1日復工，並已於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資訊，同意解除列管。

(十二) 臺東縣政府「Danas-F-06-02-12-太麻里溪（河口一拉冷冷橋河段）疏濬工程（二工區）」：

本案已於115年9月14日復工，同意解除列管，請臺東縣政府督導主辦機關及施工廠商趲趕進度，並於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資訊。

(十三) 基隆市政府「八斗子魚市場新建工程」：

本案已於115年9月24日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理完成登錄，同意解除列管。

(十四) 臺北市政府「臺北市政府消防局大湖分隊新建工程」：

1. 本案位於山坡地，請主辦機關完成相關行政作業後儘速進場施工，以避免發生二次災害及公共安全疑慮，並請持續加強工地監測作業，以確保公共安全。
2. 本案於公共工程雲端服務網-標案管理尚未填報預定復工日期，請主辦機關儘速於系統完成預定復工日期之填報作業。

(十五) 臺南市政府「六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程」：

臺南市政府工務局表示，軍方管線於115年10月7日切換，預定10月12日復工，請臺南市政府督促工務局俟管線遷改完成後，儘速依預定期程辦理復工相關作業。

(十六) 臺南市政府「鹽水區岸內排水下游周邊滯洪池治理工程」：

本案已於115年9月21日復工，並於公共工程雲端服務網-標案管理完成登錄，同意解除列管。

(十七) 臺南市政府「臺南市赤崁文化園區改造工程」：

請臺南市政府督促文化局儘速辦理後續變更設計議價及申報竣工等作業，另請文化局至公共工程雲端服務網-標案管理更新預定復工日期。

(十八) 高雄市政府「中油循環技術暨材料創新研發專區內計畫道路開闢工程(第一期)」：

本案已於115年9月16日復工，同意解除列管，請高雄市政府督導主辦機關於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資訊。

(十九) 高雄市政府「高雄市武德殿文化園區地景空間改造工程」：

本案變更設計書圖既已審查原則通過，請高雄市政府督促所屬儘速完成後續相關程序，並依預定期限於115年10月31日復工。

【終解約案件】

(一) 國防部「長安營區訓練場整建工程-統包工程(已解約)」：
本案已於115年7月28日決標，並於公共工程雲端服務網-標案管理完成登錄，爰同意解除列管。

(二) 經濟部「慶東淨水場改善工程(已解約)」：

請經濟部督促台灣自來水股份有限公司中區工程處依預定期程辦理重新招標作業，並持續追蹤管控。

(三) 交通部「鐵路行車安全改善六年計畫（四腳亭無障礙電梯新建工程）(已解約)」：

本案已於115年9月17日決標，並於公共工程雲端服務網-標案管理完成登錄，爰同意解除列管。

(四) 農業部「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程(已解約)」：

請農業部督促漁業署加速辦理後續重新招標作業；另請機關具體列出後續各階段辦理期程表，並持續追蹤管控。

(五) 臺東縣政府「東64線7K+100~7K+700、6K+300~6K+600道路災修工程(已解約)」：

1. 本案橋梁部分已竣工，惟進度落後，請主辦機關儘速釐清落後原因，並請臺東縣政府督導主辦機關及施工廠商趕工進度；邊坡部分亦請臺東縣政府督導主辦機關加速辦理重新招標作業，並於公共工程雲端服務網-標案管理更新相關資訊。

2. 本案經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(六) 臺中市政府「臺中市大里區光正段二期社會住宅新建工程(已解約)」：

臺中市政府表示本案假處分案目前由臺中高分院審理中，另刻由臺中市土木技師公會115年9月30日前啓動辦理鑑定，請臺中市政府加強督導主辦機關儘速辦理相關作業，並納入該府標案進度管制會報加強列管，以利後續辦理重新發包作業。

柒、 散會(上午11點)